



नेपाल विद्युत प्राधिकरण

(नेपाल सरकारको स्वामित्व)



कार्यकारी निर्देशकको १०० दिनको कार्यप्रगति सारांश



काठमाडौं

आषाढ, २०८२

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बर्तमान अवस्था र भविष्यको मार्ग चित्र देखाउने गरी श्वेतपत्र पत्र जारी गरिएको छ। उक्त श्वेतपत्रमा मुख्य निम्न ५ विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

- ऊर्जा सुरक्षा
- विश्वसनीय विद्युत
- नविनतम उपायहरूबाट वित्तीय व्यवस्थापन
- विश्वसनीय र पारदर्शी तथ्याङ्क
- मानवस्रोत व्यवस्थापन

ऊर्जा सुरक्षा र विश्वसनीय ऊर्जाको लागि निम्न कार्यहरू अगाडी बढाइएको छः

- कुलेखानी सिस्नेरी १०० मेगावाट पम्प स्टोरेज आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यताका लागि लाइसेन्स आवेदन गरिएको छ ।
- हुलिङटार-दुम्किम ४९४ मेगावाट पम्प स्टोरेज आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लाइसेन्स आवेदन गरिएको छ ।
- Battery Energy Storage System (BESS) अध्ययन तथा निर्माण सहयोगका लागि पहल शुरु गरिएको छ।
- उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना र अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ ।

वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फः

- औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत खपत बृद्धि र विश्वासको वातावरण सिर्जना गरिएको छ । उच्चतम विद्युत खपत र नियमित महसुल भुक्तानीका आधारमा केन्द्रिय स्तरमा १० सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपभोक्ता र प्रादेशिक स्तरमा प्रत्येक प्रदेशका १० अत्यन्त महत्वपूर्ण उपभोक्ताको नामावली सार्वजनिक गरी कोशी तथा मधेश प्रदेशका त्यस्ता ग्राहकहरूलाई सम्मान गरिएको छ ।
- डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुल सम्बन्धी विवाद लामो समयको अन्याय पछि समाधानको बाटोमा छ । त्यसका लागि संचालक समितिबाट पुनरावलोकनको म्याद सहित पुनरावलोकन धरौटी रकममा संशोधन, पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष नियुक्ति लगायतको नीतिगत निर्णय गरिएको र सोही अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ। जस अनुसार पुनरावलोकनको लागी ४६ निवेदन प्राप्त भएको र हाल पुनरावलोकन कमिटिले पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ । निश्चित अवधि भित्र यो विषय समाधान हुने देखिन्छ ।
- देशैभरी कार्यालय रहेका ठुला कर्पोरेट ग्राहकहरूको प्रत्येक इकाइ ग्राहकहरूको महसुल भुक्तानी केन्द्रिकृत रूपमा एकै स्थानबाट गर्न सकिने गरी छुट्टै पेमेन्ट गेटवे निर्माण गरिएको र हाल परिक्षणको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

- चार्जिङ स्टेशनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि तपशिलका वितरण केन्द्रहरूको मागका आधारमा कुल जम्मा रु. १,००,८१,०००।- थप बजेट उपलब्ध गराएको छः

SN	DCS Name	Name of charging center	Budget Head No. 4.308
1	Jorpati DCS	Panch Pokhari Sunaulo Yatayat Pra Li	1,006,000
2	Jorpati DCS	Nilo Micro Yatayat Samiti Pra Li	1,481,000
3	Surkhet DCS	Ma Shakti Trade Link, Eco Charge EV Charging station, Om sai Fast Charging center	2,819,000
4	Gulmi DCS	Maitri Yatayat Pra Li	1,371,000
5	Bhojpur DCS	Jay Bajrang Kirana Pasal	1,018,000
6	Itahari DCS	Riteshwor charging center	991,000
7	Jorpati DCS	Indrayani bhulbu yatayat pra Li	1,395,000
	Total		10,081,000

- ४३ MVA क्षमता बराबरको निम्न चार (४) वटा ३३।११ के.भि. सबस्टेशनको निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याईएको छः

सि.नं.	नाम	क्षमता (एमभिए)	कैफियत
१	भगवानपुर	८.००	मधेश प्रदेश
२	विरेन्द्रबजार	१६.००	
३	बर्दिबास	१६.००	
४	जोगबुढा	३.००	सुदुरपश्चिम प्रदेश
जम्मा		४३.००	

- विभिन्न ३३।११ के.भि. सबस्टेशनहरूमा भोल्टेज सुधारको लागी ११० MVAR क्षमता बराबरको Capacitor Bank जडान कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
- १२ विभिन्न सामुदायिक संस्थाका करिब ७,३१५ ग्राहकहरूलाई प्राधिकरणको ग्राहकमा रूपान्तरण गरी भरपर्दो र गुणस्तरिय सेवा प्रदान गरिएको छ ।
- करिब ९०० गरिब तथा विपन्न परिवारलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिएको छ ।
- वितरण प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको सम्बन्धमा ग्राहकहरूबाट समयमै जानकारी प्राप्त गरी देखिएको समस्या ग्राहकले System मा Upload गरी सम्बन्धीत वितरण केन्द्रसम्म पुराउन सक्ने गरी Infrastructure Quality App (IQA) तयार गरी हाल कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

प्रणाली सुदृढीकरण र ट्रिपिङ समस्या समाधानका लागि गरिएका कार्यहरूः

- ग्राहकहरूलाई विश्वसनीय विद्युत सेवाको सुनिश्चितताको लागि प्रसारण र वितरण संजाल सुदृढीकरण र ऊर्जा सुरक्षाका उपायहरू अपनाई ग्राहकवर्गसम्म विश्वसनीय विद्युत पुर्याउनका लागि आवश्यक कार्य अगाडी बढाइएको छ । यसको मानाङ्कको रूपमा SAIFI र SAIDI जस्ता अन्तराष्ट्रिय अभ्यास रहेका विश्वसनीयताको मानाङ्कलाई स्थापित गरिएको

छ। तिनै मानाङ्कको आधारमा लाइन ट्रिपिड अनुगमन गरी सुधारको कार्य अगाडी बढाइएको छ ।

- वितरण सबस्टेशनको Relay and Battery System Update को लागि हरेक प्रादेशिक/ डिभिजन कार्यालयमा एक जना अधिकृत स्तरको प्राविधिक कर्मचारीलाई DC तथा Relay Protection Engineer तोकिएको छ । त्यसरी जिम्मेवारी तोकिएको Engineer बाट प्रादेशिक/ डिभिजन कार्यालय मातहतको वितरण केन्द्रमा रहेका ३३/११ के.भी सबस्टेशनहरूको नियमित निरीक्षण, मर्मत सम्भार लगायतको कार्य गरी वितरण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने कार्य अगाडी बढाइएको छ ।
- काठमाडौं उपत्यका भित्र नियमित भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनका लागि उपत्यका भित्र रहेका विभिन्न १७ वटा स्विचिङ तथा सबस्टेशनहरूमा जडान भएका फिडरहरूको संचालन अवस्था स्यूचाटारमा रहेको Distribution Control Centre मार्फत २४ सै घण्टा अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
- गुणस्तरीय भरपर्दो र नियमित विद्युत आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनका लागि विस्तृत Grid Reinforcement Plan तयार गरिएको छ ।
- सबै ग्रिड महाशाखा तथा शाखाहरूमा Relay & Protection Engineer तोकिएको छ । त्यसरी जिम्मेवारी तोकिएको Engineer बाट मातहतका सबस्टेशनहरूको नियमित निरीक्षण, मर्मत सम्भार लगायतको कार्य गराई प्रसारण प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने कार्य अगाडी बढाइएको छ ।

प्रसारण प्रणालीतर्फ

- प्रसारण लाइन (क्षमता अभिवृद्धि सहित) तथा सबस्टेशन निर्माणतर्फ क्रमशः १०४ सर्किट कि.मि. र ५८६.५ एम.भी.ए. वृद्धि भै हालसम्म कुल ६७६९ सर्किट कि.मि. को प्रसारण प्रणाली तथा १४३४९.५ एम.भी.ए. क्षमताको सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

S.N.	Transmission Line	Type of Ckts	Length (Circuit km)			
			Total	Constructed till Now	Constructed in FY 81-82 only	Constructed from Chaitra 2081 to till now (Asadh 2082)
I	Transmission Directorate					
A	132 kV Transmission Line					
4	Kushaha- Biratnagar	Double	46	46	30	1
5	Kohalpur-Surkhet-Dailekh	Double	168	85	41	15
8	Kaligandaki- Ridi	Double	44	10	10	4
9	Nawalpur (Lalbandi) Salimpur	Double	40			
14	Birgunj-Parsauni UG	Double	5.60	5.6	5.6	4
17	New Butwal Sunwal Butwal Conductor Upgrading	Double	54	54	54	54
Total			357.6	201	141	78

B	220 kV Transmission Line					
1	Udipur - Bharatpur TL	Double	134	12	6	0
Total			134	12	6	0
C	400 kV Transmission Line					
1	Hetauda-Dhalkebar	Double	270	230	126	16
2	New Khimti - Barhabise	Double	86	86	68	10
Total			356	316	194	26
Grand Total						104

S.N.	Name of SS	Capacity (MVA)	Remarks
New Substation			
1	Paudi Amarai (Gulmi) 132/33/11 kV	46	
2	Malekhu 132/33 kV	30	
3	Amalekhgunj 132/66 kV	200	
4	Mulpani 132/11 kV	90	
Grid Reinforcement		45	
5	Kulekhani 66/11 kV	22.5	
6	Matatirtha 132/11 kV	45	
7	New Bharatpur 132/11 kV	45	
8	Dhalkebar 132/33 kV	63	
Total		586.5	

- प्रसारण लाइनको Effective Maintenance को Maintenance Schedule तयार गरी लागू गर्न कमिटि गठन भै कार्य अगाडी बढाइएको छ ।
- कोशी कोरिडोर अन्तर्गत दुङ्गेसाघु - बसन्तपुर दोस्रो सर्कीट निर्माण सम्पन्न गरी चार्ज गरिएको छ ।
- प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको जग्गा प्राप्तिको समस्या समाधानका लागि मार्गाधिकार (ROW) भित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाँट गर्ने प्रावधान गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ । मार्गाधिकार भित्रको जग्गामा सोलार विद्युत तथा अन्य सामुहिक खेती प्रणाली विकाशको अवधारणा अगाडी बढाइएको छ । त्यसका अतिरिक्त त्यस्ता जग्गा धनीहरुलाई विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाहरुमा प्राथमिकताका साथ सेयर दिने व्यवस्थाका लागि पहल गरिएको छ । मार्गाधिकार(ROW) भित्र परेको जग्गामा सोलार जडान गरी उत्पादित विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने गरी अगाडी बढाइएको कार्यक्रम अन्तर्गत खिम्ती प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार(ROW) भित्र तामाकोशी गाउँपालिका ५ शहरे गाउँका स्थानियसँग समन्वय गरी करिव १ मेगावाट सोलार आयोजनाको PPA प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ ।

- दमौली-भरतपुर १३२ के.भी प्रसारण लाइनको विद्युत शक्ति प्रवाह गर्ने यस अधिको क्षमता ७० मेगावाटबाट बृद्धि गरी करिब १३० मेगावाट बनाउन सो लाइनमा भएको कण्डक्टर बदली गर्ने कार्य भएको भएता पनि भरतपुर स्थित न्यु भरतपुर २२० के.भी सबस्टेशनमा रहेको प्राविधिक जटिलताले गर्दा उक्त लाइन पूर्ण क्षमतामा संचालन गर्न सकिएको थिएन । निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले मस्यौदा तथा दोर्दी करिडारेमा निर्माण गरेको जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादन भएको विद्युत सहज रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनका लागि उक्त लाइनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा प्राविधिक समस्या समाधान गरी बृद्धि भएको विद्युत प्रवाह गर्ने क्षमता अनुसार लाइन संचालनमा ल्याइएको छ ।
- ढल्केबर ४०० के.भी. सबस्टेशनबाट निकालिएको लोहारपट्टीतर्फको दुई वटा १३२ के.भी. लाइन बे मध्ये हाल प्रणालीलाई आवश्यक नरहेको १ वटा लाइन बेलाई ढल्केबरदेखि हेटौडासम्मको निर्माणाधीन ४०० के.भी.को ढल्केबर सबस्टेशन नजिकको ४०० के.भी. टावरमा जोडी त्यहाँबाट निजगढसम्म निर्माण सम्पन्न भएको ४०० के.भी. लाइनमार्फत पुनः नजिकको पथलैया चन्द्रनिगाहापुर १३२ के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइनको एउटा सर्किटमा जोडी पथलैया १३२ के.भी. सबस्टेशनसम्म करिब २०० मेगावाट विद्युत शक्ति प्रसारण गर्ने प्रसारण प्रणालीको निर्माणको लागि कार्य आरम्भ गरिएकोछ । सो कार्य सम्पन्न भएमा हाल ढल्केबरदेखि चन्द्रनिगाहापुर सबस्टेशनसम्म १३२ के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइनको अतिरिक्त अर्को १३२ के.भी. भोल्टेज लेभलको विश्वसनीय बैकल्पिक उच्च क्षमताको प्रसारण लाइनको लिंक तयार हुन्छ । जसले गर्दा प्रणालीमा हुने ट्रिपिंग कम हुनुको साथै बर्खायाममा ढल्केबर सबस्टेशनबाट निर्यात हुने विद्युतको परिणामसमेत १०० मेगावाटले बढ्नेछ ।
- बाह्रविसे न्यु खिम्ती ४०० केभी प्रसारण लाइनको बाह्रविसे तथा खिम्तीमा रहेको विवाद समाधान गरी निर्माण सम्पन्न गरिएको छ ।
- मुलपानी १३२/११ के.भी ९० एम.भी.ए सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याइएको छ ।
- काठमाडौँ उपत्यकाको प्रणाली सुधार अन्तर्गत विद्यमान बालाजु सबस्टेशनको स्तरोन्नतिको कार्य शुरू गरिएको छ। यस अन्तर्गत १३२/११ के.भी ३x४५ एम .भी.ए GIS प्रणालीको सबस्टेशन निर्माण गरिनेछ ।
- पोखराको प्रणाली सुधार अन्तर्गत १३२ के.भी स्याङ्जा-लेखनाथ प्रसारण लाइनलाई ७०० मिटर भूमिगत गरी पोखराको बिरौटामा Loop in -Loop out गर्ने र बिरौटामा २x३० एम .भी.ए, १३२/११ के.भी GIS प्रणालीको सबस्टेशन निर्माण गरी १२ कि.मी ११ के.भी भूमिगत वितरण लाइन निर्माण गर्ने कार्यको सम्पूर्ण अध्ययन समाप्त भई बोलपत्र गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको छ ।
- कोहलपुर-सुर्खेत १३२ के.भी. प्रसारण लाइनको निर्माणमा बाँकेको बनियाभार र सुर्खेतको सुब्बाकुनामा लामो समयदेखि जारी स्थानीय अवरोधको समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत

तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिवज्यूको नेतृत्वमा स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ। हाल उक्त विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ ।

- मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन अन्तर्गत मार्किचोक - भरतपुर खण्ड प्रसारण लाइनको तनहु जिल्ला स्थित ढकालटारमा कायम लामो समयदेखिको विवाद समाधान गरी निर्माण कार्य सुचारु गरिएको छ ।
- गुणस्तरीय विश्वसनीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनका लागि निम्न प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमतिको लागि प्रक्रिया शुरू गरिएको छ।
 - ✓ निजगढ-पोखरिया ४०० के.भी.।
 - ✓ बालाजुदेखि महाराजगंज हुँदै सिंहदरबार (K3) सम्मको १३२ के.भी. प्रसारण लाइन।
 - ✓ दुधकोशी पावरहाउसदेखि सितलपाटि-तिङ्गला-दुधकोशी ४०० के.भी. प्रसारण लाइनको टावर नं AP ५१-५२ सम्मको ४०० के.भी. सर्वेक्षण अनुमति पत्र संसोधनको प्रक्रिया शुरू गरिएको छ।
- निजी क्षेत्रहरूबाट उत्पादित विद्युतलाई छिटो छरितोरूपमा ४००/२०० के.भी. प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आवद्ध गर्न ४००/२०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यमा निजी क्षेत्रलाई Public Private Partnership (PPP) मोडेलमा समावेश गर्ने गरी EoI निकाल्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ।
- ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण भएको Commercial Modality अनुसार नै दुई प्रसारण लाइनहरू (१) इनरुवा-पुर्णिया ४०० के.भी. प्रसारण लाइन र (२) लम्की (दोदोधार)- बरेली ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इन्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ।
- चमेलिया जौलजीबी २२० के.भी. अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको।
- नेपाल र चीन बीच निर्माण हुने अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन आयोजना (Chilime-Kerung) निर्माणका लागि China-Nepal Power Grid Interconnection को सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ।

कर्मचारी तथा आर्थिक प्रशासनतर्फ

- कर्मचारी सेवा, शर्त विनियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भई हालसम्म शुरूवात नगरिएको सेवाकालीन तालिमको शुरूवात गरी तह ३ इलेक्ट्रिसियन, ३० जनालाई सेवाकालीन एक महिने तालिम प्रदान गरिएको छ ।
- Digital NEA अन्तर्गत यसै वर्षदेखि सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अनलाइन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

- प्राधिकरणको वित्तीय प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षहरूको विस्तृत मूल्याङ्कन लगायत सम्पत्ति तथा दायित्वको यथार्थ अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि Due Diligence Audit (DDA) को प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ ।
- प्राधिकरणमा हाल सिर्जित दायित्वहरू तथा प्राधिकरणमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनका लागि रु. १० अर्ब अल्पकालिन ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको छ ।
- उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको विस्तार, विद्यमान संरचनाको स्तरोन्नती लगायतका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्नका लागि रु. २० अर्ब बराबरको ऋणपत्र (Bond) जारी गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको छ ।

व्यवसाय विकासतर्फ

- बंगलादेश सरकारसँग भएको विद्युत निर्यात सम्झौता बमोजिम सम्झौता अवधिका लागि एलसी खोली जुलाई १५ देखि नियमित रूपमा ४० मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गरिएको छ ।
- Medium Term Bilateral सम्झौता अनुसार औसत दैनिक ३२५ र IEX Market मा औसत दैनिक ३०० मेगावाट गरी दैनिक औसत ६२५ मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरिएको छ ।
- प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू र सो अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूको प्रगति र वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गर्न संचालक समितिका सदस्यको नेत्रित्वमा कमिटी गठन गरी अध्ययन गरिएको छ । सहायक कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यमा तिब्रता ल्याउन तथा वित्तीय लगानीको सुरक्षा थप सुनिश्चितताको लागि सबै सहायक कम्पनीहरूमा Company & Project Performance Index तयार गर्न शुरुवात गरिएको छ । कम्पनीबाट प्रदान गरिने प्रोत्साहन भत्ता/Incentive लाई Performance Index को उपलब्धिसँग समेत Tie-up हुने गरी प्रोत्साहन भत्ता/Incentive सम्बन्धी कार्यविधि/निर्देशिकामा परिमार्जनको लागि आवश्यक गृहकार्य अगाडी बढाइएको छ ।
- सहायक कम्पनीहरूमा प्राधिकरणको लगानीको सुरक्षाको थप ग्यारेन्टीको लागि तथा सहायक कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुने गरी कार्य अगाडि बढाउने गरी प्राधिकरणबाट सहायक कम्पनीहरूमा खटाईने CEO/CFO लगायतका पदाधिकारीहरूसँग Performance Contract गर्ने गरी कार्य अगाडी बढाइएको छ ।
- मध्यभोटेकोशी १०२ मेगावाट आयोजनाको मुख्य सुरुङ संरचनामा देखिएको प्राविधिक समस्या (पानी चुहिने) समाधान गरी Wet Test को प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ ।
- २०८१ असोज १० देखि देशभर आएको अविरल वर्षाको कारण २०८१ असोज १२ गते आएको आकिस्मक बाढी तथा पहिरोका कारण माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत केन्द्रको बाधस्थलमा रहेको Headworks Control Building बालुवा थिप्पाउने पोखरी (Settling Basin) तथा पानी बग्ने नहर (Box Culvert) लगायतको भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको आंशिक मर्मत गरी २०८१।०९।०९ बाट उत्पादन शुरुवात भएको भएता पनि अन्य आवश्यक मर्मतको कार्य सम्पन्न गरी २०८२ असार १२ गतेदेखि पूर्ण क्षमता ४५६ मेगावाटमा संचालनमा ल्याइएको छ ।

- सरकारी निकायबाट प्रवर्द्धन गरिने सौर्य ऊर्जाको G2G मोडेलमा खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरिएको छ ।
- देहायका विभिन्न जलविद्युत तथा सोलार आयोजनाहरू ७७.९७ मेगावाट को ब्यवसायिक उत्पादन शुरुवात भएको छः

S.N.	Developer	Projects	Location	Installed Capacity (kW)	Commercial Operation Date
1	Tarai Solar Pvt. Ltd.	Jeera Bhawani Sedhwa Solar	Parsa	7700	2081.12.13
2	Tarai Energy Pvt. Ltd.	DDB Solar	Parsa	2300	2081.12.13
3	Super Hewa Power Company Pvt. Ltd.	Super Hewa	Sankhuwasabha	6000	2082.01.01
4	Pashupati Renewables Pvt. Ltd.	Dharamnagar Solar Farm	Kapilvastu	10000	2082.01.04
5	Upper Lohore Khola Hydropower Co. Pvt. Ltd.	Upper Lohore	Dailekh	4000	2082.01.04
6	Idi Hydropower Co. P. Ltd.	Idi Khola	Kaski	975	2082.01.08
7	Jhyamolongma Hydropower Development Company Pvt. Ltd.	Karuwa Seti	Kaski	32000	2082.01.19
8	Dharmanagar Solar	Solar	Butwal	15000	2082.03.
			Total	77975	

- नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ अनुसार सन् २०३५ सम्म नेपालको कुल विद्युत जडित क्षमता २८,५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य प्राप्तिको लागि मिति २०८१/१२/१२ सम्म ग्रिड कनेक्सन एग्रीमेन्ट सम्पन्न भईसकेका १० मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारूपका जम्मा ४९६६.३ मेगावाट (RoR 1858.9 MW and PRoR 3107.4 MW) जलविद्युत आयोजनाहरूको ग्रीड कनेक्सन एग्रीमेन्टको प्रावधान अनुसार विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको प्रकृया अगाडि बढाइएको छ ।
- Energy Mix कार्यक्रम अन्तर्गत कुल ९६० मेगावाटको सोलार आयोजनाका लागि प्रतिस्पर्धात्मक खरिद विधि (TBCB) बाट RFP आव्हान गरिएकोमा कुल ६३ ओटा आयोजनाहरू छनौट भएकोमा विभिन्न ८ कम्पनीको १७० मेगावाट सोलार आयोजनाको PPA सम्पन्न गरिएको छ ।

धन्यवाद

(हितेन्द्र देव शाक्य)
कार्यकारी निर्देशक
नेपाल विद्युत प्राधिकरण

मिति:-२०८२।०३।२४